

OBRA: COLOCAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM BELA VISTA DO MIRANTE								
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS EM R\$	PESO EM %	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
				EM R\$	ACUMULADO	EM R\$	ACUMULADO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	limpeza do terreno preparo e demarcação com os devidos caimento do eixo na largura de 18,00 metros com 1% (por cento) para as canaletas;	2.276,01	4,28	2.276,01	100,00			2.276,01
2.0	INFRA-ESTRUTURA							
2.1	Abertura de vala com largura mínima de 40 cm, iniciando a montante com 20 cm, e com caimento de 1% (um por cento) chegando nos 32,00 metros com 52,00 cm nos dois lados;	58,27	0,11	34,96	60,00	23,31	100,00	58,27
2.2	fazer canaleta de bloco estrutural de 14 cm premoldada 01 fiada - nos 04 lados do campo	1.008,00	1,90	604,80	60,00	403,20	100,00	1.008,00
2.3	colocar um ferro Ca-50 Ø 6,3 mm corrido dentro da canaleta	131,51	0,25	78,91	60,00	52,60	100,00	131,51
2.4	concretar a canaleta com concreto fck 20 mpa , traço bombeavel- APLICADO	323,41	0,61	194,05	60,00	129,36	100,00	323,41
2.5	colocação de brita 03 dentro da vala dreno	724,42	1,36			724,42	100,00	724,42
2.6	preparo do campo com brita 10 cm de espessura sendo a seguinte composição 40% de brita 01, 30% de brita tipo pedrisco, e 30% de pó de pedra, devidamente compactada molhada com rolo liso.	7.579,35	14,27			7.579,35	100,00	7.579,35
2.7	após o item 2.7 colocar mais 02 cm de pó de pedra para poder vir sarrafeando na colocação da grama sintética	1.516,37	2,85			1.516,37	100,00	1.516,37
3.0	GRAMA SINTETICA							
3.1	GRAMA SINTETICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	39.502,08	74,36			39.502,08	100,00	39.502,08
	TOTAL GERAL	53.119,42	100,00	3.188,73	6,00	49.930,69	94,00	53.119,42
	JAIR DURAN							
	ENG. CIVIL CREA 0601409640							
	ART Nº 92221220141700732							